

ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области 2021 года

1. Наименование проекта: Обустройство сети уличного освещения села Верх-Сузун Сузунского района Новосибирской области

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: <u>Верх-Сузунский сельсовет Сузунского района Новосибирской области</u>
Населенный пункт: <u>с. Верх-Сузун</u>
Месторасположение объекта (указать адрес): <u>Новосибирская область, Сузунский район, Верх-Сузунский с/с, с. Верх-Сузун</u>

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	450424,80
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	128692,80
Собственные средства жителей поселения	64346,40
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	0
Итого:	643464,00

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	0
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	0

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	401731,88
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	114780,54
Собственные средства жителей поселения	57390,26
Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство)	0
Итого:	573902,68

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	0
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	0

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта апрель 2021г._

Завершение реализации проекта сентябрь 2021 г.

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (добровольное имущественное и (или) трудовое участие в форматах): jpg,png.

Глава муниципального образования Ермаков /Ермаков И.Ф._____/

Руководитель инициативной группы Кель / Кель Л.А._____/

Согласовано:	
Управление финансов и налоговой политики Сузунского района Новосибирской области	Должность Начальник управления финансов и Налоговой политики Сузунского района Новосибирской области  Е.Н.Вазем